

W nawiązaniu do zapytania ofertowego, prosimy o rozważenie konieczności składania wraz z ofertą kosztorysu ofertowego według wzoru przedmiaru robót lub zaktualizowanie przedmiaru robót. Zwracamy uwagę, iż przewidziane jest rozliczenie prac w sposób ryczałtowy. Przede wszystkim przedmiar uwzględnia prace w całym budynku, a nie zakres planowanych prac. Bez konkretnego zwymiarowania prac objętych zapytaniem sporządzonego przez zamawiającego, składający oferty nie sporządzą kosztorysów, które będzie można ze sobą porównać. Dodatkowo niektóre pozycje uwzględnione w kosztorysie w ogóle nie są objęte przedmiotowym zapytaniem, inne objęte zapytaniem nie są uwzględnione w kosztorysie (np. malowanie, utylizacja). Wartość kosztorysu nie będzie równała się z wartością oferty.

Wymaganie dotyczące sporządzenie kosztorysu ofertowego dotyczy ujęcia w nim i ofercie jedynie ilości i pozycji dotyczących zakresu objętego zapytaniem ofertowym. Należy przyjąć ilości dotyczące wymaganych sal na podstawie pomiaru z rysunku i ewentualnie wizji lokalnej. Wartość kosztorysu równa się wówczas wartości oferty . W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również pozycje nie ujęte w przedmiarze do projektu a obejmujące wymagane prace np. utylizacja starych lamp, zabezpieczenie podłóg itp.

Po oględzinach miejsca, w których mają być wykonane prace, prosimy o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Na jakiej wysokości mają być podwieszane sufity w poszczególnych salach?

ad 1. Sufit obniżamy o ok 25 cm, powyżej okien. Stelaż systemowy, płyty min wg zapytania

Proszę o konkretne podanie przykładu przewodu TF Premium YnDY 3 x 1,5, 4 x 1,5 p/t podając symbol używany przez producentów.

ad 2. przewody w klasie reakcji na ogień Dca-s2,d1,a3

Zasilanie ma być z istniejących rozdzielnic piętrowych na korytarzach. Proszę o informację gdzie umieścić zabezpieczenia jeśli w istniejących rozdzielnicach nie ma na nie miejsca?

ad 3. zasilanie wyprowadzamy z obecnych zasilających do poszczególnych sal na granicy sali i korytarza. Nie wymieniamy instalacji w korytarzu, nie modernizujemy tablic elektrycznych.

Czy zasilanie przez korytarze ma być poprowadzone natynkowo czy podtynkowo?

ad 4. Nie wymieniamy instalacji w korytarzu

Czy połączenia wyrównawcze w suficie (stelaż i koryta) są konieczne skoro budynek nie ma głównej szyny wyrównawczej?

ad 5. Stelaż i koryta należy podłączyć do przewodu PEN

Czy są konieczne koryta metalowe w obrębie sufitu podwieszanego?

ad 6. Przewody w obrębie sufitu podwieszanego należy ułożyć z zachowaniem estetyki i dobrej praktyki budowlanej

Przedmiotowe prace obejmują malowanie jakich obszarów, czy tylko obszaru bruzd np. do wyłączników?

ad 7. Malowanie obejmuje obszar bruzd do wyłączników i wyprawki wokół listwy przysufitowej

Proszę o potwierdzenie, że zapytanie obejmuje tylko instalacje oświetlenia wybranych sal, bez gniazd.

ad 8. Zakres prac obejmuje wyznaczone sale i dotyczy wymiany oświetlenia, oprawy wg projektu, montaż sufitu podwieszanego, stelaż systemowy, płyty min wg zapytania, wymiana wyłączników, wymiana przewodów w obrębie sal.